



MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD,
HUEHUETENANGO.

La Libertad, 09 de Mayo de 2,023
Oficio No. 23-2023 OAP/MJLS/DMP

Licenciada,
Luz Keyla Gramajo Vilchez,
Secretaria General,
SEGEPLAN,
Su Despacho.


Apreciable Licenciada:

De manera atenta me dirijo a su persona, deseándole éxitos en sus labores diarias, en tan prestigiosa institución.


El motivo de la presente es para hacerle entrega del **PRIMER INFORME CUATRIMESTRAL**, comprendido del **01 de Enero al 30 de Abril del año Fiscal 2,023**, para que a través de sus buenos oficios sea enviado a donde corresponda.


Agradeciendo de ante mano su atención prestada a la presente y sin nada más que hacer constar, me suscribo de usted como su atento servidor.

Atentamente


Mayra Jhaneth López Samayoa,
Directora Municipal de Planificación,
La Libertad, Huehuetenango.

Vo. Bo.


Oscar Armindo Pérez,
Alcalde Municipal,
La Libertad, Huehuetenango.



Avance de Metas Físicas y Financieras
 Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD

Fecha y Hora: 8/05/2023 11:45

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica													
Áreas con alumbrado público	Metro lineal	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	245000	245000		0	Ejecución financiera	0	0	22750	22750	45500	18.57%	18.57%
CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro lineal	Meta física	1000	1000		0	Ejecución física			100	100	200	20%	20%
		Meta financiera	245000	245000		0	Ejecución financiera	0	0	22750	22750	45500	18.57%	18.57%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial													
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente													
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	307999.9980	307999.9980		0	Ejecución financiera	0	0	50000	52666.66	102666.66	33.33%	33.33%
CONSERVACION CALLE (S) AREA URBANA, MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	450	450		0	Ejecución física			75	75	150	33.33%	33.33%
		Meta financiera	308000	308000		0	Ejecución financiera	0	0	50000	52666.66	102666.66	33.33%	33.33%

Araceli A. Sels


Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD

Fecha y Hora: 8/05/2023 11:45

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial												
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física	2.50	2.50	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	5103862.9950	5103862.9950	0	Ejecución financiera	0	0	54621	347766.66	402387.66	7.88%	7.88%
MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL PAMAROSAL, CANTON LOS JOBALES, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	550	550	0	Ejecución física				1	1	0.18%	0.18%
		Meta financiera	790000	790000	0	Ejecución financiera	0	0	0	31600	31600	4%	4%
CONSERVACION EDIFICIO (S) PUBLICOS; EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	500	500	0	Ejecución física			150		150	30%	30%
		Meta financiera	163863	163863	0	Ejecución financiera	0	0	54621	0	54621	33.33%	33.33%
CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LA CRUZ, ALDEA EL AGUACATE I, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	176.40	176.40	0	Ejecución física				50	50	28.34%	28.34%
		Meta financiera	800000	800000	0	Ejecución financiera	0	0	0	266666.66	266666.66	33.33%	33.33%
MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SECTOR NUEVA COLONIA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	464	464	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1700000	1700000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL LA MORA, CASERIO EL AGUACATILLO, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	5429.26	5429.26	0	Ejecución física				1	1	0.02%	0.02%
		Meta financiera	1650000	1650000	0	Ejecución financiera	0	0	0	49500	49500	3%	3%
MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL, AREA URBANA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Aracelis A. Peña


Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD

Fecha y Hora: 8/05/2023 11:45

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:		Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:		Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país												
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Metro cuadrado	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	634977.1980	634977.1980		0	Ejecución financiera	42215.51	42215.51	42215.51	42215.51	168862.04	26.59%	26.59%
FORESTACION ECOSISTEMA PROMOCION Y GESTION DEL MUNICIPIO LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	12	12		0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	634977.20	634977.20		0	Ejecución financiera	42215.51	42215.51	42215.51	42215.51	168862.04	26.59%	26.59%
Eje Katun:		Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:		Acceso a servicios de salud												
Meta Estratégica de Desarrollo:		Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos												
Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo. (competencia delegada)	Metro cuadrado	Meta física	1350	5231		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	6683394.1170	6683394.1170		0	Ejecución financiera	0	0	160084	28000	188084	2.81%	2.81%
Construcción de caminos rurales (por competencia municipal)	Metro cuadrado	Meta física	260	260		0	Ejecución física			130		130	50%	50%
		Meta financiera	211172	211172		0	Ejecución financiera	0	0	105586	0	105586	50%	50%
MEJORAMIENTO CALLE ROBERTO MOLINA CABECERA MUNICIPAL LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera				0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA CATÓLICA, ALDEA EL NARANJO I, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera				0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CANTON LOS JOBALES CABECERA MUNICIPAL LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera				0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA HUICA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO.	Metro cuadrado	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera				0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Kilometro	Meta física	20	20		0	Ejecución física			1		1	5%	5%
		Meta financiera	1549769.12	1549769.12		0	Ejecución financiera	0	0	54498	0	54498	3.52%	3.52%
MEJORAMIENTO CALLE CANTON	Metro cuadrad	Meta física	2625	2625		0	Ejecución física					0	0%	0%

Osca...


Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD

Fecha y Hora: 8/05/2023 11:45

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
MEJORAMIENTO CALLE CANTON LOS LOPEZ, CABECERA MUNICI	Metro cuadrado	Meta financiera	2500000	2500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTÓN LA ESPERANCITA, ALDEA HUICA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	920	920	0	Ejecución física				10	10	1.09%	1.09%
		Meta financiera	700000	700000	0	Ejecución financiera	0	0	0	28000	28000	4%	4%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA CUMBRE DE HUICA, ALDEA HUICA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2250	2250	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL AMAPOLAR, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	452	452	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1422453	1422453	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL MEDIANTE ALDEA SAN MIGUEL EL CHICHARRO, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Oscair A. Sosa


Avance de Metas Físicas y Financieras
 Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD

Fecha y Hora: 8/05/2023 11:45

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:	Bienestar para la gente													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos													
	Mes	Meta física	350	623	0	Ejecución física						0	0%	0%
Estudiantes de primaria monolingüe atendidos en el sistema escolar		Meta financiera	5705941.1990	5705941.1990	0	Ejecución financiera	8660.44	8660.44	1356876.44	109840.64	1484037.96	26.01%	26.01%	
APOYO A LA EDUCACION PRE PRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%	
		Meta financiera	711000	711000	0	Ejecución financiera	8660.44	8660.44	8660.44	8660.44	34641.76	4.87%	4.87%	
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CHICHARRO, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	170	170	0	Ejecución física					0	0%	0%	
		Meta financiera	761265	761265	0	Ejecución financiera					0	0%	0%	
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL JUTE, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	185.76	185.76	0	Ejecución física					0	0%	0%	
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%	
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CASERIO CHAMPEN OJO DE AGUA, ALDEA HUICA LA LIBERTAD, HUEHUETENAGO	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física				200	200	100%	100%	
		Meta financiera	61460.20	61460.20	0	Ejecución financiera	0	0	0	61460.20	61460.20	100%	100%	
CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO INED, SECTOR NUEVA COLONIA, CABECERA MUNICIPAL, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO.	Metro cuadrado	Meta física	262	262	0	Ejecución física			262		262	100%	100%	
		Meta financiera	1161000	1161000	0	Ejecución financiera	0	0	1161000	0	1161000	100%	100%	
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA CUMBRE DE HUICA, ALDEA HUICA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física			200		200	100%	100%	
		Meta financiera	187216	187216	0	Ejecución financiera	0	0	187216	0	187216	100%	100%	
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA MONTAÑITA, ALDEA EL AGUACATE, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%	
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0%	
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CERRO GRANDE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	254.90	254.90	0	Ejecución física				1	1	0.39%	0.39%	
		Meta financiera	1324000	1324000	0	Ejecución financiera	0	0	0	39720	39720	3%	3%	

Orcaño

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD

Fecha y Hora: 8/05/2023 11:45

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:		Recursos naturales para hoy y para el futuro											
Proridad Nacional de Desarrollo:		Acceso al agua y gestión de RRNN											
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales											
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro cubico	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	4256569.9980	4256569.9980	0	Ejecución financiera	0	0	114750	0	114750	2.7%	2.7%
CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cubico	Meta física	2500	2500	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	456570	456570	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CERRO VERDE, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro lineal	Meta física	21510	21510	0	Ejecución física			1		1	0%	0%
		Meta financiera	3800000	3800000	0	Ejecución financiera	0	0	114750	0	114750	3.02%	3.02%
Eje Katun:		Recursos naturales para hoy y para el futuro											
Proridad Nacional de Desarrollo:		Acceso al agua y gestión de RRNN											
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales											
Familias con servicios de alcantarillado	Metro lineal	Meta física	333	333	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	686827.35	686827.35	0	Ejecución financiera	0	0	0	686827.35	686827.35	100%	100%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALcantarillado SANITARIO SECTOR IGLESIA CATOLICA, ALDEA EL NARANJO I, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro lineal	Meta física	800	800	0	Ejecución física			800		800	100%	100%
		Meta financiera	686827.35	686827.35	0	Ejecución financiera	0	0	0	686827.35	686827.35	100%	100%

Oscar A. Orellana

Municipalidad de La Libertad
ALCALDE MUNICIPAL
Huehuetenango

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD

Fecha y Hora: 8/05/2023 11:45

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun: Recursos naturales para hoy y para el futuro														
Proridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN														
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
		Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0%
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos		Meta financiera	1280196.9990	1280196.9990		0	Ejecución financiera	106683.08	106683.08	106683.08	106683.08	426732.32	33.33%	33.33%
APOYO SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICION DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO		Meta física	12	12		0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1280197	1280197		0	Ejecución financiera	106683.08	106683.08	106683.08	106683.08	426732.32	33.33%	33.33%
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PARA LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO		Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera				0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun: Recursos naturales para hoy y para el futuro														
Proridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN														
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
		Meta física	0	0		0	Ejecución física					0	0%	0%
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)		Meta financiera	1548177.2880	1548177.2880		0	Ejecución financiera	12391.30	12391.30	54366.62	12391.30	91540.52	5.91%	5.91%
CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL (ES), MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO		Meta física	12	12		0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	149000	149000		0	Ejecución financiera	12391.30	12391.30	12391.30	12391.30	49565.20	33.27%	33.27%
CONSTRUCCION RASTRO SECTOR NUEVA COLONIA, CABECERA MUNICIPAL LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO		Meta física	1250	1250		0	Ejecución física			1		1	0.08%	0.08%
		Meta financiera	1399177.29	1399177.29		0	Ejecución financiera	0	0	41975.32	0	41975.32	3%	3%

Quirón B. B.


Avance de Metas Físicas y Financieras
 Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD

Fecha y Hora: 8/05/2023 11:45

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles												
Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial, realizados para promover el acceso a la actividad física y la recreación	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	712986	712986	0	Ejecución financiera	0	0	0	237662	237662	33.33%	33.33%
APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física				4	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	712986	712986	0	Ejecución financiera	0	0	0	237662	237662	33.33%	33.33%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Seguridad alimentaria y nutricional												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural												
Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar (MAGA)	Evento	Meta física	1100	1100	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	219150.5790	219150.5790	0	Ejecución financiera	13978.17	13978.17	13978.17	13978.17	55912.68	25.51%	25.51%
CAPACITACION TALLER(ES) Y ASISTENCIA TECNICA A GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	146375.58	146375.58	0	Ejecución financiera	10023.66	10023.66	10023.66	10023.66	40094.64	27.39%	27.39%
APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	72775	72775	0	Ejecución financiera	3954.51	3954.51	3954.51	3954.51	15818.04	21.74%	21.74%

Orcau M. S. B.



Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD

Fecha y Hora: 8/05/2023 11:45

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:		Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo											
Proridad Nacional de Desarrollo:		Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia											
Meta Estratégica de Desarrollo:		Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles											
Población priorizada o vulnerable organizada, capacitada y formada en concordancia con las normativas y acuerdos nacionales e internacionales de Gestión para la Reducción del Riesgo a Desastres	Familia	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	75000	75000	0	Ejecución financiera	0	0	0	25000	25000	33.33%	33.33%
APOYO VIVIENDA (S) Y FAMILIAS AFECTADAS POR DESASTRES NATURALES, EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Familia	Meta física	100	100	0	Ejecución física			33.3330	33.3330	33.33%	33.33%	
		Meta financiera	75000	75000	0	Ejecución financiera	0	0	0	25000	25000	33.33%	33.33%
Eje Katun:		Guatemala Urbana y Rural											
Proridad Nacional de Desarrollo:		Ordenamiento Territorial											
Meta Estratégica de Desarrollo:		En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía											
Recurso humano capacitado y fortalecido en gestión municipal	Evento	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	171999.9990	171999.9990	0	Ejecución financiera	11375	11375	11375	11375	45500	26.45%	26.45%
CAPACITACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A COCODES; MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	42000	42000	0	Ejecución financiera	3500	3500	3500	3500	14000	33.33%	33.33%
APOYO ASISTENCIA TECNICA Y SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	130000	130000	0	Ejecución financiera	7875	7875	7875	7875	31500	24.23%	24.23%

Oscair M. Ortiz


Avance de Metas Físicas y Financieras
 Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD

Fecha y Hora: 8/05/2023 11:45

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:		Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Proridad Nacional de Desarrollo:		Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Meta Estratégica de Desarrollo:		Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Seguridad policial (INGUAT)	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	580599.9990	580599.9990	0	Ejecución financiera	45609.01	45609.01	45609.01	45609.01	182436.04	31.42%	31.42%	
APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%	
		Meta financiera	580600	580600	0	Ejecución financiera	45609.01	45609.01	45609.01	45609.01	182436.04	31.42%	31.42%	
Eje Katun:		Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:		Acceso a servicios de salud												
Meta Estratégica de Desarrollo:		Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos												
Servicios de apoyo a la prevención y control de ITS, VIH/SIDA	Mes	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%	
		Meta financiera	198774.9990	198774.9990	0	Ejecución financiera	14500	14500	14500	14500	58000	29.18%	29.18%	
APOYO A LA SALUD PREVENTIVA, MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%	
		Meta financiera	198775	198775	0	Ejecución financiera	14500	14500	14500	14500	58000	29.18%	29.18%	

F: 
 Alcalde Municipal

