



**MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD,
HUEHUETENANGO.**

La Libertad, Huehuetenango, 05 de Septiembre de 2,023
Oficio No. 45-2023.OAP/mjls/dmp.

Licenciada:
Luz Keila Gramajo Vilchez,
Secretaria General,
SEGEPLAN,
Su Despacho.


Apreciable Licenciada:

De manera atenta me dirijo a su persona, deseándole éxitos en sus labores diarias, en tan prestigiosa institución.


El motivo de la presente es para hacerle entrega del **SEGUNDO INFORME CUATRIMESTRAL, comprendido del 01 de Mayo al 31 de Agosto del años Fiscal 2023** para que a través de sus buenos oficios sea enviado a donde corresponda.

Agradeciendo de ante mano su atención prestada a la presente y sin nada más que hacer constar, me suscribo de usted como su atento servidor.

Atentamente,


Mayra Jhaneth López Samayoa
Directora Municipal de Planificación
La Libertad, Huehuetenango

Vo. Bo.


Oscar Armindo Pérez
Alcalde Municipal
La Libertad, Huehuetenango



Secretaría de Planificación y Programación
de la Presidencia


06 SEP 2023

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD

Fecha y Hora: 5/09/2023 11:19

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica															
Áreas con alumbrado público	Metro lineal	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	245000	245000		Ejecución fina	25000	25000	25000	25000	100000	40.82%	145500	59.39%	40.82%	59.39%
CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro lineal	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física	100	100	100	100	400	40%	600	60%	40%	60%
		Meta financiera	245000	245000	0	Ejecución financiera	25000	25000	25000	25000	100000	40.82%	145500	59.39%	40.82%	59.39%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	307999.9980	307999.9980		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	102666.66	33.33%	0%	33.33%
CONSERVACION CALLE (S) AREA URBANA, MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	450	450	0	Ejecución física					0	0%	150	33.33%	0%	33.33%
		Meta financiera	308000	308000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	102666.66	33.33%	0%	33.33%


Araceli A. B...


Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD

Fecha y Hora: 5/09/2023 11:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física	2.50	2.50	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5103862.9950	5103862.9950		Ejecución fina	12500	12500	456733.32	144166.66	625899.98	12.26%	1028287.64	37.33%	12.26%	37.33%
MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL PAMAROSAL, CANTON LOS JOBALES, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	550	550	0	Ejecución física			100	100	200	36.36%	201	36.55%	36.36%	36.55%
		Meta financiera	790000	790000	0	Ejecución financiera	0	0	131666.66	131666.66	263333.32	33.33%	294933.32	37.33%	33.33%	37.33%
CONSERVACION EDIFICIO (S) PUBLICOS; EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	500	500	0	Ejecución física	50	50	50	50	200	40%	350	70%	40%	70%
		Meta financiera	163863	163863	0	Ejecución financiera	12500	12500	12500	12500	50000	30.51%	104621	63.85%	30.51%	63.85%
CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LA CRUZ, ALDEA EL AGUACATE I, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	176.40	176.40	0	Ejecución física			50		50	28.34%	100	56.69%	28.34%	56.69%
		Meta financiera	800000	800000	0	Ejecución financiera	0	0	266666.66	0	266666.66	33.33%	533333.32	66.67%	33.33%	66.67%
MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SECTOR NUEVA COLONIA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	464	464	0	Ejecución física			1		1	0.22%	1	.22%	0.22%	.22%
		Meta financiera	1700000	1700000	0	Ejecución financiera	0	0	45900	0	45900	2.7%	45900	2.7%	2.7%	2.7%
MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL LA MORA, CASERIO EL AGUACATILLO, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	5429.26	5429.26	0	Ejecución física					0	0%	1	.02%	0%	.02%
		Meta financiera	1650000	1650000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	49500	3%	0%	3%
MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL, AREA URBANA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%


Óscar A. B...


Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD

Fecha y Hora: 5/09/2023 11:19

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país															
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	634977.1980	634977.1980		Ejecución fina	65558.72	65558.72	65558.72	65558.72	262234.88	41.3%	431096.92	67.89%	41.3%	67.89%
FORESTACION ECOSISTEMA PROMOCION Y GESTION DEL MUNICIPIO LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	634977.20	634977.20	0	Ejecución financiera	65558.72	65558.72	65558.72	65558.72	262234.88	41.3%	431096.92	67.89%	41.3%	67.89%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo. (competencia delegada) Construcción	Metro cuadrado	Meta física	1350	5231	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	6683394.1170	6683394.1170		Ejecución fina	129147.42	129147.42	172047.42	129147.42	559489.68	8.37%	747573.68	50%	8.37%	50%
MEJORAMIENTO CALLE ROBERTO MOLINA CABECERA MUNICIPAL LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	260	260	0	Ejecución física					0	0%	130	50%	0%	50%
		Meta financiera	211172	211172	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	105586	50%	0%	50%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA CATÓLICA, ALDEA EL NARANJO, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CANTON LOS JOBALES CABECERA MUNICIPAL LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA HUICA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO.	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Kilometro	Meta física	20	20	0	Ejecución física	2	2	2	1.50	7.50	37.5%	8.50	42.5%	37.5%	42.5%
		Meta financiera	1549769.12	1549769.12	0	Ejecución financiera	129147.42	129147.42	129147.42	129147.42	516589.68	33.33%	571087.68	36.85%	33.33%	36.85%
MEJORAMIENTO CALLE CANTON LOS LOPEZ, CABECER	Metro cuadrado	Meta física	2625	2625	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Oscair A. B...

 ALCALDE MUNICIPAL
 Huehuetenango


Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD

Fecha y Hora: 5/09/2023 11:19

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CALLE CANTON LOS LOPEZ, CABECER	Metro cuadrado	Meta financiera	2500000	2500000	0	Ejecución financiera					0	0	0%	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTÓN LA ESPERANCITA, ALDEA HUICA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANG	Metro cuadrado	Meta física	920	920	0	Ejecución física					0	10	0%	1.09%	0%	1.09%
		Meta financiera	700000	700000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	28000	0%	4%	0%	4%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA CUMBRE DE HUICA, ALDEA HUICA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2250	2250	0	Ejecución física					0	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0	0%	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL AMAPOLAR, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	452	452	0	Ejecución física			1		1	1	0.22%	.22%	0.22%	.22%
		Meta financiera	1422453	1422453	0	Ejecución financiera	0	0	42900	0	42900	42900	3.02%	3.02%	3.02%	3.02%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL MEDIANTE ALDEA SAN VIGUEL EL CHICHARRO, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0	0%	0%	0%	0%

Oscar A. P...




Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD

Fecha y Hora: 5/09/2023 11:19

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria monolingüe atendidos en el sistema escolar	Mes	Meta física	350	623	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5705941.1990	5705941.1990		Ejecución fina	233022.08	233022.08	278322.08	233022.08	977388.32	17.13%	2461426.28	38.21%	17.13%	38.21%
APOYO A LA EDUCACION PRE PRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	711000	711000	0	Ejecución financiera	59250	59250	59250	59250	237000	33.33%	271641.76	38.21%	33.33%	38.21%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CHICHARRO, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	170	170	0	Ejecución física	20	20	20	10	70	41.18%	70	41.18%	41.18%	41.18%
		Meta financiera	761265	761265	0	Ejecución financiera	63438.75	63438.75	63438.75	63438.75	253755	33.33%	253755	33.33%	33.33%	33.33%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL JUTE, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	185.76	185.76	0	Ejecución física			4		4	2.15%	4	2.15%	2.15%	2.15%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera	0	0	45300	0	45300	3.02%	45300	3.02%	3.02%	3.02%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CASERIO CHAMPENJO DE AGUA, ALDEA HUICA LA LIBERTAD, HUEHUETENAGO	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%	200	100%	0%	100%
		Meta financiera	61460.20	61460.20	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	61460.20	100%	0%	100%
CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO INED, SECTOR NUEVA COLONIA, CABECERA MUNICIPAL, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO.	Metro cuadrado	Meta física	262	262	0	Ejecución física					0	0%	262	100%	0%	100%
		Meta financiera	1161000	1161000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	1161000	100%	0%	100%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA CUMBRE DE HUICA, ALDEA HUICA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%	200	100%	0%	100%
		Meta financiera	187216	187216	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	187216	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA MONTAÑITA, ALDEA EL AGUACATE, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CERRO GRANDE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	254.90	254.90	0	Ejecución física	25	25	25	25	100	39.23%	101	39.62%	39.23%	39.62%
		Meta financiera	1324000	1324000	0	Ejecución financiera	110333.33	110333.33	110333.33	110333.33	441333.32	33.33%	481053.32	36.33%	33.33%	36.33%


Óscar A. O...


Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD

Fecha y Hora: 5/09/2023 11:19

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total						
Eje Katun: Recursos naturales para hoy y para el futuro																	
Proridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN																	
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																	
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro cubico	Meta física	0	0	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	4256569.9980	4256569.9980		Ejecución fina	137067.50	137067.50	137067.50	137067.50	548270	12.88%	663020	33.33%	12.88%	33.33%	
CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cubico	Meta física	2500	2500	0	Ejecución física	250	250	250	250	1000	40%	1000	40%	40%	40%	
		Meta financiera	456570	456570	0	Ejecución financiera	38047.50	38047.50	38047.50	38047.50	152190	33.33%	152190	33.33%	33.33%	33.33%	
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CERRO VERDE, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro lineal	Meta física	21510	21510	0	Ejecución física	500	500	500	500	2000	9.3%	2001	9.3%	9.3%	9.3%	
		Meta financiera	3800000	3800000	0	Ejecución financiera	99020	99020	99020	99020	396080	10.42%	510830	13.44%	10.42%	13.44%	
Eje Katun: Recursos naturales para hoy y para el futuro																	
Proridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN																	
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																	
Familias con servicios de alcantarillado	Metro lineal	Meta física	333	333	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financier	686827.35	686827.35		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	686827.35	100%	0%	100%	
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR IGLESIA CATOLICA, ALDEA EL NARANJO I, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro lineal	Meta física	800	800	0	Ejecución física					0	0%	800	100%	0%	100%	
		Meta financiera	686827.35	686827.35	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	686827.35	100%	0%	100%	


Orlando A. Orellana


Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD

Fecha y Hora: 5/09/2023 11:19

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun: Recursos naturales para hoy y para el futuro																
Proridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN																
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Mes	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1280196.9990	1280196.9990		Ejecución fina	106683.08	106683.08	106683.08	106683.08	426732.32	33.33%	853464.64	66.67%	33.33%	66.67%
APOYO SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICION DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	1280197	1280197	0	Ejecución financiera	106683.08	106683.08	106683.08	106683.08	426732.32	33.33%	853464.64	66.67%	33.33%	66.67%
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PARA LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun: Recursos naturales para hoy y para el futuro																
Proridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN																
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Mes	Meta física	0	0	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1548177.2880	1548177.2880		Ejecución fina	129014.76	129014.76	129014.76	129014.76	516059.04	33.33%	607599.56	66.6%	33.33%	66.6%
CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL (ES), MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	149000	149000	0	Ejecución financiera	12416.66	12416.66	12416.66	12416.66	49666.64	33.33%	99231.84	66.6%	33.33%	66.6%
CONSTRUCCION RASTRO SECTOR NUEVA COLONIA, CABECERA MUNICIPAL LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1250	1250	0	Ejecución física	100	100	100	116.66	416.66	33.33%	417.66	33.41%	33.33%	33.41%
		Meta financiera	1399177.29	1399177.29	0	Ejecución financiera	116598.10	116598.10	116598.10	116598.10	466392.40	33.33%	508367.72	36.33%	33.33%	36.33%


Araceli...


Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD

Fecha y Hora: 5/09/2023 11:19

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun: Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo																
Proridad Nacional de Desarrollo: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																
Meta Estratégica de Desarrollo: Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles																
Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial, realizados para promover el acceso	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	712986	712986		Ejecución fina	118831	118831	118831	118831	475324	66.67%	712986	100%	66.67%	100%
APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	712986	712986	0	Ejecución financiera	118831	118831	118831	118831	475324	66.67%	712986	100%	66.67%	100%
Eje Katun: Bienestar para la gente																
Proridad Nacional de Desarrollo: Seguridad alimentaria y nutricional																
Meta Estratégica de Desarrollo: Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural																
Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar (MAGA)	Evento	Meta física	1100	1100	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	219150.5790	219150.5790		Ejecución fina	13792.18	13792.18	13792.18	13792.18	55168.72	25.17%	111081.40	50.61%	25.17%	50.61%
CAPACITACION TALLER(ES) Y ASISTENCIA TECNICA A GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	146375.58	146375.58	0	Ejecución financiera	8495.59	8495.59	8495.59	8495.59	33982.36	23.22%	74077	50.61%	23.22%	50.61%
APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	72775	72775	0	Ejecución financiera	5296.59	5296.59	5296.59	5296.59	21186.36	29.11%	37004.40	50.85%	29.11%	50.85%
Eje Katun: Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo																
Proridad Nacional de Desarrollo: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																
Meta Estratégica de Desarrollo: Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles																
Población priorizada o vulnerable organizada, capacitada y formada en concordancia con las normativa	Familia	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	75000	75000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	25000	33.33%	0%	33.33%
APOYO VIVIENDA (S) Y FAMILIAS AFECTADAS POR DESASTRES NATURALES, EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Familia	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%	33.3330	33.33%	0%	33.33%
		Meta financiera	75000	75000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	25000	33.33%	0%	33.33%


Osman A. O.


Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD

Fecha y Hora: 5/09/2023 11:19

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía															
Recurso humano capacitado y fortalecido en gestión municipal	Evento	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	171999.9990	171999.9990		Ejecución fina	10500	10500	15500	10500	47000	27.33%	92500	45.24%	27.33%	45.24%
CAPACITACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A COCODES; MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, -UEHUETENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física		1	1		2	16.67%	6	50%	16.67%	50%
		Meta financiera	42000	42000	0	Ejecución financiera	0	0	5000	0	5000	11.9%	19000	45.24%	11.9%	45.24%
APOYO ASISTENCIA TECNICA Y SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES, LA LIBERTAD, -UEHUETENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	130000	130000	0	Ejecución financiera	10500	10500	10500	10500	42000	32.31%	73500	56.54%	32.31%	56.54%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Seguridad policial (INGUAT)	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	580599.9990	580599.9990		Ejecución fina	48383.33	48383.33	48383.33	48383.33	193533.32	33.33%	375969.36	64.76%	33.33%	64.76%
APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, -UEHUETENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	580600	580600	0	Ejecución financiera	48383.33	48383.33	48383.33	48383.33	193533.32	33.33%	375969.36	64.76%	33.33%	64.76%

Arca A. Orellana


Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD

Fecha y Hora: 5/09/2023 11:19

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total						
Eje Katun:		Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:		Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:		Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Servicios de apoyo a la prevención y control de ITS, VIH/SIDA	Mes	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	198774.9990	198774.9990				Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	58000	29.18%	0%
APOYO A LA SALUD PREVENTIVA, MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Mes	Meta física	12	12		0	Ejecución física					0	0%	4	33.33%	0%	33.33%
		Meta financiera	198775	198775		0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	58000	29.18%	0%	29.18%

F. *Decaria Bel*
Alcalde Municipal

