



MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO.

La Libertad, Huehuetenango, 04 de enero de 2,024
Oficio número: 04-2024.OAP/mjls/dmp.

Secretario (a): Licda. Luz Keyla Gramajo Vilchez.
Secretaría de Planificación y Programación
de la Presidencia, - SEGEPLAN,
Ciudad de Guatemala.
Su Despacho.


Distinguida: Licda. Luz Gramajo.

De manera atenta me dijo a su persona, deseándole éxitos en sus labores diarias,
en tan prestigiosa institución.


El motivo de la presente es para hacerle entrega **del III INFORME CUATRIMESTRAL;**
comprendido del 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE del Año Fiscal 2023;
para que a través de sus buenos oficios sea enviado a donde corresponde.

Agradeciendo de ante mano prestada a la presente y sin nada más que hacer constar,
me suscribo de usted como su atento servidor.

Atentamente;


Mayra Jhaneth Lopez Samayoa
Director Municipal de Planificación,
La Libertad, Huehuetenango.

Vo.Bo.


Secretaría de Planificación y Programación
de la Presidencia
05 ENE 2024
Delegación de la Presidencia
Hora: 9:30
9-24


Oscar Armindo Pérez
Alcalde Municipal,
La Libertad, Huehuetenango.



Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD

Fecha y Hora: 4/01/2024 15:00

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica															
Áreas con alumbrado público	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	245000	245000		Ejecución fina	24875	24875	24875	24875	99500	40.61%	245000	100%	40.61%	100%
CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro lineal	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física	100	100	100	100	400	40%	1000	100%	40%	100%
		Meta financiera	245000	245000	0	Ejecución financiera	24875	24875	24875	24875	99500	40.61%	245000	100%	40.61%	100%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	307999.9980	307999.9980		Ejecución fina	0	0	0	102666.66	102666.66	33.33%	205333.32	66.67%	33.33%	66.67%
CONSERVACION CALLE (S) AREA URBANA, MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	450	450	0	Ejecución física				105	105	23.33%	255	56.67%	23.33%	56.67%
		Meta financiera	308000	308000	0	Ejecución financiera	0	0	0	102666.66	102666.66	33.33%	205333.32	66.67%	33.33%	66.67%

Juan A. O.

ALCALDE MUNICIPAL
 Huehuetenango

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD

Fecha y Hora: 4/01/2024 15:00

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física	2.50	2.50	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5103862.9950	5103862.9950		Ejecución fina	0	0	266666.66	263333.33	529999.99	10.38%	1558287.63	70.67%	10.38%	70.67%
MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL PAMAROSAL, CANTON LOS JOBALES, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	550	550	0	Ejecución física				200	200	36.36%	401	72.91%	36.36%	72.91%
		Meta financiera	790000	790000	0	Ejecución financiera	0	0	0	263333.33	263333.33	33.33%	558266.65	70.67%	33.33%	70.67%
CONSERVACION EDIFICIO (S) PUBLICOS; EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	500	500	0	Ejecución física					0	0%	350	70%	0%	70%
		Meta financiera	163863	163863	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	104621	63.85%	0%	63.85%
CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LA CRUZ, ALDEA EL AGUACATE I, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	176.40	176.40	0	Ejecución física			76.40		76.40	43.31%	176.40	100%	43.31%	100%
		Meta financiera	800000	800000	0	Ejecución financiera	0	0	266666.66	0	266666.66	33.33%	799999.98	100%	33.33%	100%
MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SECTOR NUEVA COLONIA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	464	464	0	Ejecución física					0	0%	1	.22%	0%	.22%
		Meta financiera	1700000	1700000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	45900	2.7%	0%	2.7%
MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL LA MORA, CASERIO EL AGUACATILLO, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	5429.26	5429.26	0	Ejecución física					0	0%	1	.02%	0%	.02%
		Meta financiera	1650000	1650000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	49500	3%	0%	3%
MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL, AREA URBANA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

[Handwritten signature]

[Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO]

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD

Fecha y Hora: 4/01/2024 15:00

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país															
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Hectarea	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	634977.1980	634977.1980		Ejecución fina	47539.46	47539.46	47539.46	47539.46	190157.84	29.95%	621254.76	97.84%	29.95%	97.84%
FORESTACION ECOSISTEMA PROMOCION Y GESTION DEL MUNICIPIO LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	634977.20	634977.20	0	Ejecución financiera	47539.46	47539.46	47539.46	47539.46	190157.84	29.95%	621254.76	97.84%	29.95%	97.84%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo. (competencia delegada) Construcción	Metro cuadrado	Meta física	1350	5231	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	6683394.1170	6683394.1170		Ejecución fina	129147.42	129147.42	229147.42	836631.42	1324073.68	19.81%	2071647.36	50%	19.81%	50%
MEJORAMIENTO CALLE ROBERTO MOLINA CABECERA MUNICIPAL LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	260	260	0	Ejecución física					0	0%	130	50%	0%	50%
		Meta financiera	211172	211172	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	105586	50%	0%	50%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA CATÓLICA, ALDEA EL NARANJO, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CANTON LOS JOBALES CABECERA MUNICIPAL LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA HUICA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO.	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Kilometro	Meta física	20	20	0	Ejecución física	2	2	2	1.50	7.50	37.5%	16	80%	37.5%	80%
		Meta financiera	1549769.12	1549769.12	0	Ejecución financiera	129147.42	129147.42	129147.42	129147.42	516589.68	33.33%	1087677.36	70.18%	33.33%	70.18%
MEJORAMIENTO CALLE CANTON LOS LOPEZ, CABECER	Metro cuadrado	Meta física	2625	2625	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Orlando A. ...

ALCALDE MUNICIPAL
 Huehuetenango

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD

Fecha y Hora: 4/01/2024 15:00

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
MEJORAMIENTO CALLE CANTON LOS LOPEZ, CABECER	Metro cuadrado	Meta financiera	2500000	2500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTÓN LA ESPERANCITA, ALDEA HUICA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANG	Metro cuadrado	Meta física	920	920	0	Ejecución física				320	320	34.78%	330	35.87%	34.78%	35.87%
		Meta financiera	700000	700000	0	Ejecución financiera	0	0	0	233333	233333	33.33%	261333	37.33%	33.33%	37.33%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA CUMBRE DE HUICA, ALDEA HUICA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2250	2250	0	Ejecución física			750		750	33.33%	750	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	0	0	100000	0	100000	33.33%	100000	33.33%	33.33%	33.33%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL AMAPOLAR, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	452	452	0	Ejecución física				152	152	33.63%	153	33.85%	33.63%	33.85%
		Meta financiera	1422453	1422453	0	Ejecución financiera	0	0	0	474151	474151	33.33%	517051	36.35%	33.33%	36.35%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL MEDIANTE ALDEA SAN MIGUEL EL CHICHARRO, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Oscair A. O. 

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD

Fecha y Hora: 4/01/2024 15:00

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria monolingüe atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	350	623	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5705941.1990	5705941.1990		Ejecución fina	222688.75	222688.75	472688.75	514022.08	1432088.33	25.1%	3893514.61	71.54%	25.1%	71.54%
APOYO A LA EDUCACION PRE PRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	711000	711000	0	Ejecución financiera	59250	59250	59250	59250	237000	33.33%	508641.76	71.54%	33.33%	71.54%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CHICHARRO, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	170	170	0	Ejecución física	15	15	10	10	50	29.41%	120	70.59%	29.41%	70.59%
		Meta financiera	761265	761265	0	Ejecución financiera	63438.75	63438.75	63438.75	63438.75	253755	33.33%	507510	66.67%	33.33%	66.67%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL JUTE, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	185.76	185.76	0	Ejecución física			30	31.92	61.92	33.33%	65.92	35.49%	33.33%	35.49%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera	0	0	250000	250000	500000	33.33%	545300	36.35%	33.33%	36.35%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CASERIO CHAMPEN DE AGUA, ALDEA HUICA LA LIBERTAD, HUEHUETENAGO	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%	200	100%	0%	100%
		Meta financiera	61460.20	61460.20	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	61460.20	100%	0%	100%
CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO INED, SECTOR NUEVA COLONIA, CABECERA MUNICIPAL, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO.	Metro cuadrado	Meta física	262	262	0	Ejecución física					0	0%	262	100%	0%	100%
		Meta financiera	1161000	1161000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	1161000	100%	0%	100%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA CUMBRE DE HUICA, ALDEA HUICA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%	200	100%	0%	100%
		Meta financiera	187216	187216	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	187216	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA MONTAÑITA, ALDEA EL AGUACATE, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CERRO GRANDE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	254.90	254.90	0	Ejecución física	25	25	25	25	100	39.23%	201	78.85%	39.23%	78.85%
		Meta financiera	1324000	1324000	0	Ejecución financiera	100000	100000	100000	141333.33	441333.33	33.33%	922386.65	69.67%	33.33%	69.67%

[Firma manuscrita]

 ALCALDE MUNICIPAL
 Huehuetenango

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD

Fecha y Hora: 4/01/2024 15:00

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:		Recursos naturales para hoy y para el futuro														
Proridad Nacional de Desarrollo:		Acceso al agua y gestión de RRNN														
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	4256569.9980	4256569.9980		Ejecución fina	0	0	0	1378856.6	1378856.66	32.39%	2041876.66	66.67%	32.39%	66.67%
CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cubico	Meta física	2500	2500	0	Ejecución física				1	1	0.04%	1001	40.04%	0.04%	40.04%
		Meta financiera	456570	456570	0	Ejecución financiera	0	0	0	152190	152190	33.33%	304380	66.67%	33.33%	66.67%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CERRO VERDE, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro lineal	Meta física	21510	21510	0	Ejecución física				7170	7170	33.33%	9171	42.64%	33.33%	42.64%
		Meta financiera	3800000	3800000	0	Ejecución financiera	0	0	0	1226666.66	1226666.66	32.28%	1737496.66	45.72%	32.28%	45.72%
Eje Katun:		Recursos naturales para hoy y para el futuro														
Proridad Nacional de Desarrollo:		Acceso al agua y gestión de RRNN														
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física	333	333	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	686827.35	686827.35		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	686827.35	100%	0%	100%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR IGLESIA CATOLICA, ALDEA EL NARANJO I, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro lineal	Meta física	800	800	0	Ejecución física					0	0%	800	100%	0%	100%
		Meta financiera	686827.35	686827.35	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	686827.35	100%	0%	100%

Oscar A. Beltrán


Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD

Fecha y Hora: 4/01/2024 15:00

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun: Recursos naturales para hoy y para el futuro																
Proridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN																
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Familia	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1280196.9990	1280196.9990		Ejecución fina	106683	106683	106683	106683.33	426732.33	33.33%	1280196.97	100%	33.33%	100%
APOYO SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICION DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	1280197	1280197	0	Ejecución financiera	106683	106683	106683	106683.33	426732.33	33.33%	1280196.97	100%	33.33%	100%
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PARA LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun: Recursos naturales para hoy y para el futuro																
Proridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN																
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Familia	Meta física	0	0	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1548177.2880	1548177.2880		Ejecución fina	10000	10000	476392.43	17017.78	513410.21	33.16%	1121009.77	98.15%	33.16%	98.15%
CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL (ES), MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	149000	149000	0	Ejecución financiera	10000	10000	10000	17017.78	47017.78	31.56%	146249.62	98.15%	31.56%	98.15%
CONSTRUCCION RASTRO SECTOR NUEVA COLONIA, CABECERA MUNICIPAL LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1250	1250	0	Ejecución física			416.66		416.66	33.33%	834.32	66.75%	33.33%	66.75%
		Meta financiera	1399177.29	1399177.29	0	Ejecución financiera	0	0	466392.43	0	466392.43	33.33%	974760.15	69.67%	33.33%	69.67%

Óscar A. B...


Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD

Fecha y Hora: 4/01/2024 15:00

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun: Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo																
Proridad Nacional de Desarrollo: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																
Meta Estratégica de Desarrollo: Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles																
Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial, realizados para promover el acceso	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	712986	712986		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	712986	100%	0%	100%
APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	8	66.67%	0%	66.67%
		Meta financiera	712986	712986	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	712986	100%	0%	100%
Eje Katun: Bienestar para la gente																
Proridad Nacional de Desarrollo: Seguridad alimentaria y nutricional																
Meta Estratégica de Desarrollo: Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garifuna, y la no indígena con énfasis en el área rural																
Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar (MAGA)	Persona	Meta física	1100	1100	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	219150.5790	219150.5790		Ejecución fina	15000	15000	15000	20845	65845	30.05%	176926.40	81.7%	30.05%	81.7%
CAPACITACION TALLER(ES) Y ASISTENCIA TECNICA A GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	146375.58	146375.58	0	Ejecución financiera	10000	10000	10000	15518.50	45518.50	31.1%	119595.50	81.7%	31.1%	81.7%
APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	72775	72775	0	Ejecución financiera	5000	5000	5000	5326.50	20326.50	27.93%	57330.90	78.78%	27.93%	78.78%
Eje Katun: Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo																
Proridad Nacional de Desarrollo: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																
Meta Estratégica de Desarrollo: Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles																
Población priorizada o vulnerable organizada, capacitada y formada en concordancia con las normativas	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	75000	75000		Ejecución fina	0	0	20000	0	20000	26.67%	45000	60%	26.67%	60%
APOYO VIVIENDA (S) Y FAMILIAS AFECTADAS POR DESASTRES NATURALES, EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Familia	Meta física	100	100	0	Ejecución física			33		33	33%	66.3330	66.33%	33%	66.33%
		Meta financiera	75000	75000	0	Ejecución financiera	0	0	20000	0	20000	26.67%	45000	60%	26.67%	60%

[Firma manuscrita]

ALCALDE MUNICIPAL
 Huehuetenango

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD

Fecha y Hora: 4/01/2024 15:00

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía															
Recurso humano capacitado y fortalecido en gestión municipal	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	171999.9990	171999.9990		Ejecución fina	13333.33	13333.33	13333.33	13333.33	53333.32	31.01%	145833.32	69.05%	31.01%	69.05%
CAPACITACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A COCODES; MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	10	83.33%	33.33%	83.33%
		Meta financiera	42000	42000	0	Ejecución financiera	2500	2500	2500	2500	10000	23.81%	29000	69.05%	23.81%	69.05%
APOYO ASISTENCIA TECNICA Y SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	130000	130000	0	Ejecución financiera	10833.33	10833.33	10833.33	10833.33	43333.32	33.33%	116833.32	89.87%	33.33%	89.87%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Seguridad policial (INGUAT)	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	580599.9990	580599.9990		Ejecución fina	48383.33	48383.33	48383.33	48383.33	193533.32	33.33%	569502.68	98.09%	33.33%	98.09%
APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	580600	580600	0	Ejecución financiera	48383.33	48383.33	48383.33	48383.33	193533.32	33.33%	569502.68	98.09%	33.33%	98.09%

[Handwritten signature]

[Circular stamp: Municipalidad de La Libertad, Huehuetenango]

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD

Fecha y Hora: 4/01/2024 15:00

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:		Bienestar para la gente														
Proridad Nacional de Desarrollo:		Acceso a servicios de salud														
Meta Estratégica de Desarrollo:		Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad														
Servicios de apoyo a la prevención y control de ITS, VIH/SIDA	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	198774.9990	198774.9990		Ejecución fina	10000	10000	10000	13895	43895	22.08%	101895	51.26%	22.08%	51.26%
APOYO A LA SALUD PREVENTIVA, MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	198775	198775	0	Ejecución financiera	10000	10000	10000	13895	43895	22.08%	101895	51.26%	22.08%	51.26%

F: 
Alcalde Municipal

